

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.
от «19» августа 2020 г.

Выдан: **Обществу с ограниченной ответственностью «Купелинка»**
(полное наименование организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к
отопительному периоду:

1. МО, Ленинский район, д. Сапроново, квартал Центральный д.1
2. МО, Ленинский район, д. Сапроново, квартал Центральный д.2

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «19» августа 2020г.

Заместитель главы администрации



Е.С. Лобачева

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 гг.

г. Видное
(место составления акта)

«19» августа 2020 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области 26.03.2020 №7 «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Ленинский городской округ к отопительному периоду 2020-2021 годов», в соответствии с программой проведения проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Ленинского городского округа, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области 26.03.2020 №7 «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования Ленинский городской округ к отопительному периоду 2020-2021 годов»,

с «17» августа 2020 г. по «19» августа 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ООО «Купелинка».

(наименование организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. МКД по адресу: МО, Ленинский р-н, д. Сапроново, квартал Центральный д.1;
2. МКД по адресу: МО, Ленинский р-н, д. Сапроново, квартал Центральный д.2;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ООО «Купелинка» готово к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Председатель комиссии:



/Лобачева Е.С./

Заместитель председателя комиссии:

/Белый А.В./

Члены комиссии:

/Нестерова С.В./

(подпись, расшифровка подписи) /Гужов И.В./

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«21» августа 2020 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя, его уполномоченного представителя муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

**Справка о выполнении потребителем тепловой энергии ООО «Купелинка»
требований по готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.**

№ п/п	Проверяемые вопросы	Исполнение	Срок устранения (при наличии нарушений)
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Нарушений не выявлено. Справка предоставлена.	
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Выполнение обеспечено. Акт промывки предоставлен.	
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	Выполнено. Акты представлены.	
4	Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения.	Выполнение обеспечено. Справка представлена.	
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.	Выполнение обеспечено. Внутридомовая система отопления исправна и готова к эксплуатации в зимних условиях 2020-2021 гг. Акт представлен.	
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.	Обеспечено. Паспорт готовности дома предоставлен/ либо акт обследования/осмотра здания представлен.	
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	Выполнение обеспечено. Акты предоставлены.	
8	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	Выполнено. Приборы учёта находятся в исправном состоянии. Акт предоставлен.	
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	Выполнено. Акт проверки систем защиты ИТП представлен/ либо Защита систем теплопотребления отсутствует (не предусмотрена проектом).	
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	Выполнение обеспечено. Принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и протокол проверки знаний предоставлены. Справка представлена.	
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	Прямые соединения теплоэнергетического оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют. Справка представлена.	
12	Плотность оборудования тепловых пунктов.	Выполнение обеспечено. Акт представлен.	
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнение обеспечено. Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов в наличии. Акт представлен.	

14	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнение обеспечено. Акт сверки предоставлен/либо Справка, согласованная с теплоснабжающей организацией предоставлена.	
15	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.	Выполнение обеспечено. Приказ представлен/ либо Договор со специализированной организацией представлен.	
16	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	Выполнение обеспечено. Проведены испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления. Акты представлены.	
17	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.	Выполнение обеспечено. Справка о параметрах надежности теплоснабжения предоставлена.	

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
ООО «Купелинка» готово к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации



Лобачева Е.С.

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника управления ЖКХ администрации

Белый А.В.

Члены комиссии:

Начальник отдела ЖКХ

Нестерова С.В.

Руководитель организации, учреждения

Гужов И.В.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« 21 » августа 2020 г.